ANNEXE 3 à la STG

RESEAU DE Chaud

TER 2024

FICHE D'AUTOCONTROLE D'EXECUTION DES RESEAUX

PREISOLES ENTERRES

Réseau : chaud basse pression	
Zone :	..... - .....
Tronçon :	

	Verif.	C/NC	Entreprises	Noms	Dates	Signatures
Conformité de la tranchée / plan d'exéc.	Tuy.					
Réception tranchée / fond de fouille	Tuy.					
Pose cales styro / pose tuyauteries	Tuy.					
Soudure	Tuy.					
Contrôle radio	Tuy.					
Ressuage	Tuy.					
Relevé des soudures pour plan TQC	Tuy.					
Nettoyage mécanique et rinçage	Tuy.					
Epreuve hydraulique	Tuy.					
Travaux de raccordement	Tuy.					

Test de continuité du fil de détection de fuite	Tuy.					
Ressuage soudures raccordements	Tuy.					
Manchonnage joint - épreuve à l'air	Tuy.					
Injection mousse	Tuy.					
Coussin de dilatation / conformité plan	Tuy.					
Relevés topographiques	VRD					
Lit de sable	VRD /Tuy.					
Grillage avertisseur	VRD					
Remblayage	VRD					
Contrôle de compactage de remblai des tranchées	VRD					
Type (PANDA, PDG1000):	VRD					
Ouvrages de sectionnements	VRD/Tuy.					
Ouvrage de vidanges	VRD/Tuy.					
Ouvrage de purges	VRD/Tuy.					
Réfection voirie	VRD					

Objet : Cette fiche a pour but de tracer l'exécution et la conformité des réseaux hydrauliques pré isolés enterrés.

Elle doit être renseignée tour à tour par les chefs de chantier "pose des canalisations" et "VRD" au fur et à mesure de l'avancement. En fonction de la configuration du réseau et de l'avancement de celui-ci, chaque fiche peut concerner au minimum 1 barre de tubes (aller / retour) ou plusieurs. Le repérage des tuyauteries concernées doit reprendre la numérotation des plans d'exécution tuyauteries.

Observations éventuelles à faire figurer au verso.